

**Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią**

ul. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią

tel. 52 386 66 22 | starostwo@powiat-nakielski.pl

Adres do e-Doręczeń: AE:PL-36516-90122-DVDRB-25

Nakło nad Notecią, 22 września 2025 r.

Sprawa: Odpowiedź na zapytanie radnego
Kontakt: Referat Inwestycji
Paulina Kwiatkowska
tel: +48 52 386 66 31
e-mail: paulina.kwiatkowska@powiat-nakielski.pl



Sz.P.

Jarosław Odrobiński

Radny Rady Powiatu Nakielskiego

Członek Komisji Edukacji, Sportu i Promocji

Za pośrednictwem Pana Zbigniewa Sabacińskiego
Przewodniczącego Rady Powiatu Nakielskiego

Dotyczy: zapytania z dnia 11.09.2025 r. w sprawie realizowanych remontów i inwestycji w placówkach oświatowych

W odpowiedzi na zapytanie złożone w dniu 11 września 2025 r. dotyczące remontów i inwestycji realizowanych w placówkach oświatowych w latach 2024-2026, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nakielski, uprzejmie przekazuję poniższe informacje:

1. Nazwa placówki: I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie;
Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne I LO im. S. Wyspiańskiego w Szubinie.

- **Data rozpoczęcia inwestycji oraz zakres realizowanych prac, w tym źródła finansowania:**
 - Data rozpoczęcia: 29.11.2024 rok;
 - Źródła finansowania:
 - Rządowy Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – 4 250 000,00zł;
 - PFRON – 185 000,00 zł;
 - Wkład własny – 1 382 275,91 zł.
- **Planowane zakończenie inwestycji:** czerwiec 2026 rok.
- **Ewentualne problemy inwestycyjne i dodatkowe środki finansowe:** W trakcie realizacji inwestycji stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych, obejmujących termomodernizację budynku, które są niezbędne dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Wartość robót dodatkowych: 591 247,73 zł.

2. Nazwa placówki: Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie; Budowa przyszkolnej hali sportowej przy ZSS w Szubinie.

- **Data rozpoczęcia inwestycji oraz zakres realizowanych prac, w tym źródła finansowania:**
 - Data rozpoczęcia: 29.11.2024 rok;
 - Źródła finansowania:
 - Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych – 3 350 000,00zł;



Wkład własny – 2 783 699,34 zł.

i **Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią**
ul. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 386 66 22 | starostwo@powiat-nakielski.pl
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-36516-90122-DVDRB-25

- **Planowane zakończenie inwestycji:** marzec 2026 rok;
 - **Ewentualne problemy inwestycyjne i dodatkowe środki finansowe:** W trakcie realizacji inwestycji stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych dotyczących zmiany technologii posadowienia obiektu w związku z koniecznością ochrony przed kolizją z melioracją jest więc niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości budynku. Wartość robót dodatkowych: 803 308,06 zł.
- 3. Nazwa placówki: Zespół Szkół im. Prof. E. Chroboczka w Szubinie;** Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół im. prof. E. Chroboczka w Szubinie wraz z remontem dwóch sal lekcyjnych– w ramach projektu pn: Nowoczesna szkoła zawodowa w powiecie nakielskim – kompleksowa modernizacja szkół zawodowych.
- **Data rozpoczęcia inwestycji oraz zakres realizowanych prac, w tym źródła finansowania:**
 - Data rozpoczęcia: 18.06.2025 rok;
 - Źródła finansowania:
 - Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza – 1 405 842,26 zł;
 - Wkład własny – 293 471,48 zł.
 - **Planowane zakończenie inwestycji:** listopad 2025 rok.
 - **Ewentualne problemy inwestycyjne i dodatkowe środki finansowe:** W trakcie realizacji inwestycji stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych dotyczących istniejącej kanalizacji deszczowej, które uniemożliwiają prawidłowe odprowadzanie wód opadowych z terenu inwestycji. Wartość robót dodatkowych: 242 459,49 zł.
- 4. Nazwa placówki: I Liceum Ogólnokształcące im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią**
- **Data rozpoczęcia inwestycji oraz zakres realizowanych prac, w tym źródła finansowania:**
 - Data rozpoczęcia: 12.09.2025 rok;
 - Źródła finansowania:
 - Dotacja Urzędu Marszałkowskiego – 150 000,00 zł;
 - Wkład własny – 148 890,00 zł.
 - **Planowane zakończenie inwestycji:** 30.10.2025r
 - **Ewentualne problemy inwestycyjne i dodatkowe środki finansowe:** nie wystąpiły.

Pod nieobecność Starosty Nakielskiego

Tomasz Miłowski

Członek Zarządu Powiatu Nakielskiego

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a,